

Secretaria da Educação



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma elétrica Centro Educacional Pequeno Príncipe/Escola Municipal Caravaggio

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	SERVIÇOS INICIAIS Pequeno Príncipe	604,25	0,61%	100,00%	
				R\$ 604,25	
2	ENTRADA DE ENERGIA (Pequeno Príncipe)	2.742,40	2,78%	100,00%	
				R\$ 2.742,40	
3	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (Pequeno Príncipe)	3.423,81	3,47%		100,00%
					R\$ 3.423,81
4	DISJUNTORES (Pequeno Príncipe)	1.192,25	1,21%		100,00%
					R\$ 1.192,25
5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (Pequeno Príncipe)	1.231,33	1,25%	50,00%	50,00%
				R\$ 615,66	R\$ 615,66
6	CABOS E CONDUTORES (Pequeno Príncipe)	3.519,13	3,56%	50,00%	50,00%
				R\$ 1.759,56	R\$ 1.759,56
7	EQUIPAMENTOS (Pequeno Príncipe)	2.218,50	2,25%	50,00%	50,00%
				R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25
8	SERVIÇOS FINAIS (Pequeno Príncipe)	2.206,86	2,23%		100,00%
					R\$ 2.206,86
9	SERVIÇOS INICIAIS EDIFICAÇÃO ESCOLA BAIXADA	6.149,80	6,23%	100,00%	
				R\$ 6.149,80	
10	ENTRADA DE ENERGIA, CABINE E TRANSFORMADOR EDIFICAÇÃO ESCOLA BAIXADA	63.838,13	64,65%	50,00%	50,00%
				R\$ 31.919,07	R\$ 31.919,07
11	REFORMA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO	8.813,58	8,93%	50,00%	50,00%
				R\$ 4.406,79	R\$ 4.406,79
12	SERVIÇOS FINAIS EDIFICAÇÃO ESCOLA BAIXADA	2.807,59	2,84%		100,00%
					R\$ 2.807,59
Valores totais		98.747,61	100,00%	49.306,78	49.440,84



88