


# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA



Obra: Construção de Muro com placas de concreto pré-moldado

Data de preço: Outubro/2023 não desonerado

MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC

Planilha Orçamentária

Endereço: Rua Catarina milanez pasetto com Rua Ibraim Policarpi, c:

BDI(%) : 24,3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1			<b>EXECUÇÃO</b>					135.332,46
1.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	21,25	64,48	80,15	1.703,16
1.2	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBROS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,00	15,76	19,59	1.273,33
1.3		CPU	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO ( material e mão obra ) INSTALADO NO LOCAL	UN	22,00	485,70	603,73	13.281,95
1.4		CPU	PILAR DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25X0,25X3,40M (material e mão obra ) INSTALADO NO LOCAL	UN	22,00	695,90	865,00	19.030,08
1.5		CPU	PLACA DE CONCRETO ARMADO (1,25 x 6,00) PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO 30MPA, COM 0,08 cm(material e mão obra) INSTALADO NO LOCAL	UN	289,00	267,25	332,19	96.003,42
1.6		CPU	INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO	CP	1,00	1.855,30	2.306,14	2.306,14
1.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	2,50	558,13	693,76	1.734,39
<b>Valor TOTAL com BDI</b>								<b>135.332,46</b>

*Ricardo Brogni*  
Eng. Civil  
CREA-SC 067.445-4